

# 梅州市交通建设大会战简报

第 38 期

(总第 348 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 9 月 5 日

## 8 月份全市高速公路建设进展情况通报

2017 年 1-8 月，全市交通固定资产投资 70.8 亿元，占年度计划的 52.7%，同比增长 27.2%。其中，高速公路完成投资 39.2 亿元，占年度计划的 64.7%，同比增长 115%。现将前 8 个月高速公路项目建设推进情况通报如下：

一、完成投资：梅平、东环项目完成本月投资任务；兴华、大潮项目（含大漳支线）未完成本月投资任务；华陆项目本月实现全线开工建设。

二、征地拆迁：一是大潮项目房屋征收完成 60.2%，坟墓迁移完成 97.1%，未按省、市规定的时间节点 8 月份全面完成征拆任务；二是梅州东环基本完成土地丈量，坟墓迁移发放补偿款 88%，房屋拆除 74%；三是华陆项目用地交付滞后于合同约定时间，尚未形成实质工程量。

**三、整体用地报批：**一是大潮项目大东互通自然保护区调整尚未完成，需进一步优化互通方案并进行唯一性论证；二是华陆项目整体用地材料已报省政府审核；三是丰华项目自然保护区调整材料未获省政府批复，影响整体用地材料报国土资源部。

**四、9月份重点督办事项：**一是兴华高速项目通车前各项准备工作，确保如期建成通车；二是协调跟进大潮高速大东互通穿越自然保护区调整工作；三是加快推进梅州东环、华陆项目征地拆迁进度，确保项目建设用地需求；四是督促丰华项目全线动工前期各项准备工作的落实，确保本月如期全线动工建设。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印 86 份）

# 2017 年全市高速公路每月细化任务落实情况汇总表（8 月份）

统计截止时间：2017.8.31

序号	项目	当月任务	进展情况	存在问题	下一步工作重点	责任单位
1	兴华高速	1、完成 1-8 月投资 21.1 亿元；完成房建工程施工。	1-8 月完成投资 20.0 亿元，占年度计划的 83.3%；累计完成投资 71.0 亿元，占总投资的 94.7%；全线房建工程完成 100%。		做好通车前的各项准备工作。	业主
		2、完成 500KV 的管线（甲线）迁移工作（上月未完成任务）。	迁移基础设施已完成。	待省供电局确定停电时间即可完成迁改。	通车前完成迁移工作。	五华县政府
2	梅平高速	1、完成 1-8 月投资 7.35 亿元；完成涵洞施工。	1-8 月完成投资 7.35 亿元，占年度计划的 61.25%；累计完成投资 14.35 亿元，占总投资的 41.6%；累计完成涵洞工程 72.0%。		加快组织桥梁下构施工；对具备开工而未开工的涵洞工程及时组织施工。	业主
		2、完成高压管线迁改（剩 1 处未迁改，上月未完成任务）。	高压管线迁改基础设施已完成。	待省供电局确定停电时间即可完成迁改。		业主 梅江区政府 梅县区政府 平远县政府
3	大潮高速	1、完成 1-8 月投资 8.67 亿元；全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-8 月完成投资 7.06 亿元，占年度计划的 56.8%；累计完成投资约 11.01 亿元，占总投资的 14.3%。	大东互通占用龙坪咀自然保护区林地请示未能获得省环保厅、林业厅批复通过，需继续进行方案优化。	尽快完成互通优化方案，获得保护区调整许可。	业主
		2、完成 100%的坟墓迁移、100%的房屋征收并交付施工。	完成坟墓迁移 2209 穴，占当前任务的 97.1%；完成房屋拆迁 135 座，占总任务的 60.2%。	部分坟墓因大埔县当地风俗原因未能按时拆迁。房屋拆迁滞后影响工程进度。	加快房屋、坟墓拆迁进度。	大埔县政府

4	丰华高速	1、取得省同意对五华县鸿图嶂、桂竹园市级自然保护区调整的批复(上月未完成任务)。	未完成。	省林业厅已报省政府审批，省政府尚未批复。	跟进审批工作。	市环保局 市林业局 市法制局
		2、完成整体用地材料由省国土厅报国土部(上月未完成任务)。	未完成。	待自然保护区调整完成后报国土部。		业主 丰顺县政府 五华县政府 市国土局
		3、完成施工、监理、检测、材料、电力迁改监理、保险招标等动工技术准备工作。	除电力迁改监理招标外，其他动工技术准备基本完成。		加快推进，确保9月全线动工建设。	业主
		4、完成桥梁、隧道等控制性工程及施工进场道路的土地征收等用地准备工作。	未完成。		加快推进征地拆迁工作，确保全线动工用地需求。	丰顺县政府 五华县政府
5	东环高速	1、完成1-8月投资1.04亿元。	1-8月完成投资1.72亿元，占年度计划的86%；累计完成投资约2.12亿元，占总投资的10.6%。		加快推进路基、桥涵、隧道工程施工进度。	业主
		2、力争整体用地手续获批(上月未完成任务)。	整体用地报批材料已报国务院。	待国土资源部批复。		业主 市国土局
		3、平行推进路基、桥涵、隧道工程施工并完成电力迁改施工招标、桩基检测招标。	桩基检测招标文件获路桥公司批复，开始发售招标文件。电力迁改施工招标文件获路桥公司批复，省交通集团会审中。		业主	
		4、完成80%的土地征收、50%的坟墓迁移、50%的房屋征收并交付施工。	完成土地丈量1390亩，占总任务的99.3%；坟墓已清点459座，已发放补偿款403座，完成约88%；房屋拆迁协议共签订70座、完成93%，完成拆除房屋74%。		继续加快征地拆迁工作进度，着力解决好征拆工作中碰到的重点难点问题。	梅县区政府

6	华陆高速	1、力争整体用地手续获批。	整体用地材料已按省厅要求完成补件，目前已报至省政府审核。	用地报批进度滞后于省高指计划。	安排专人跟进上报工作，待省政府完成审核后上报国土资源部。	业主 市国土局
		2、项目全线开工。	各参建单位已进场开展临建工作。	待红线用地交付后进场施工。	安排专人跟进。	业主
		3、全面开展征地拆迁工作。	正全面开展征地拆迁工作。	用地交付工作滞后于合同约定。	安排专人跟进征地拆迁工作。	五华县政府