

梅州市交通建设大会战简报

第 47 期

(总第 357 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 11 月 6 日

10 月份全市高速公路建设进展情况通报

2017 年 1-10 月，全市交通固定资产投资 94.1 亿元，占年度计划的 70%，同比增长 17.8%。其中，高速公路完成投资 48.8 亿元，占年度计划的 80.5%，同比增长 70.5%。现将前 10 个月高速公路项目建设推进情况通报如下：

一、完成投资：梅平、东环、大潮、华丰、华陆项目均完成本月投资任务。

二、征地拆迁：一是大潮项目房屋征收完成 87.5%，坟墓迁移完成 99.2%（已滞后 1 个月）；二是梅州东环完成土地征收，房屋征收完成 93%，坟墓迁移完成 93%；三是华陆项目土地征收完成 97%，坟墓迁移完成 87.7%，房屋征收完成 8.3%（滞后于合同约定时间）；四是丰华项目土地征收完成 79.6%，坟墓迁移完成

93.2%，房屋征收完成 30.1%，均按本月进度推进。

三、整体用地报批：一是大潮项目大东互通自然保护区调整尚未完成（已滞后 4 个月），互通方案唯一性论证待评审；二是华陆项目整体用地材料已报国土资源部审核；三是丰华项目自然保护区调整已获省政府批复（已滞后 4 个月），整体用地材料通过省国土资源厅审核，待省政府审批后报国土资源部。

四、11 月份重点督办事项：按照市委“两高一场”专题会议要求，全力以赴加快工程建设进度，确保超额完成年度投资任务。一是加快推进大潮、东环、丰华、华陆项目征地拆迁工作，确保项目无障碍施工；二是协调相关部门加快推进大潮大东互通和丰华、华陆项目用地报批工作，力争尽早获得用地批文；三是协调业主、施工单位加大项目投资，统筹推进工程建设。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）

2017 年全市高速公路每月细化任务落实情况汇总表（10 月份）

统计截止时间：2017.10.31

序号	项目	当月任务	进展情况	存在问题	下一步工作重点	责任单位
1	兴华高速		已于9月28日正式通车。			
2	梅平高速	1、完成1-10月投资9.69亿元；完成路面临建工程。	1-10月完成投资9.7亿元，占年度计划的80.8%；累计完成投资16.7亿元，占总投资的48.4%；路面临建工程已基本完成。	目前，本年度苏区补助1.11亿元已到位，市级资本金0.33亿元未到位。	计划2017年12月完成景观绿化工程施工、沥青采购招标、机电及交通安全设施的施工招标。	业主
3	大潮高速	1、完成1-10月投资10.49亿元；全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-10月完成投资10.94亿元，占年度计划的88.1%；累计完成投资约14.89亿元，占总投资的19.3%。		推进路基、桥涵和隧道施工。	业主
		2、完成100%的坟墓迁移、100%的房屋征收并交付施工（8月份未完成任务）。	经市高指办多次督办，本月项目征拆工作推进较快，基本实现无障碍施工。完成坟墓迁移2335穴，占当前任务的99.2%；完成房屋拆迁196座，占总任务的87.5%。	部分标段仍有少数房屋未拆除。	加快拆迁进度，着力解决征拆遗留问题，创造无障碍施工环境。	大埔县政府
4	丰华高速	1、完成1-10月投资2.68亿元；平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1至10月完成投资2.73亿元，占比49.6%；累计完成投资3.73亿元，完成总投资的7.0%。			业主

		2、取得省同意对五华县鸿图嶂、桂竹园市级自然保护区调整的批复(上月未完成任务)。	已完成。			市环保局 市林业局 市法制局
		3、力争取得整体用地手续批复(上月未完成任务)。	整体用地材料已通过省国土资源厅审核,待省人民政府审批。		继续跟进整体用地报批工作。	业主 丰顺县政府 五华县政府 市国土局
		4、完成 35%的土地征收、25%的坟墓迁移、20%的房屋征收并交付施工。	完成征地 3693 亩, 占总任务的 79.6%; 完成坟墓迁移 2535 穴, 占总任务的 93.2%; 完成房屋拆迁 28 座, 占总任务的 30.1%。其中: 丰顺县完成征地 963 亩, 占该县任务的 53.4%, 完成坟墓迁移 285 穴, 占该县任务的 74.4%; 完成房屋拆迁 8 座, 占该县任务的 22.9%; 五华县完成征地 2730 亩, 占该县任务的 96.1%, 完成坟墓迁移 2250 穴, 占该县任务的 96.3%, 完成房屋拆迁 28 座, 占该县任务的 48.3%。	(1) 项目管理中心、汤西互通立交 A 匝道及汤西服务区等控制性工程用地未交付使用;(2) 全线填平区补征地未交付使用。	加快征地拆迁工作, 力争如期完成征拆任务。	丰顺县政府 五华县政府
5	东环高速	1、完成 1-10 月投资 1.39 亿元;平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-10 月完成投资 1.8 亿元, 占年度计划的 90%; 累计完成投资约 2.2 亿元, 占总投资的 11%。	目前,本年度苏区补助 0.28 亿元已到位, 市级资本金 0.15 亿元未到位。	加快推进路基、桥涵、隧道工程施工进度。	业主
		2、完成 100%的土地征收工作、100%的坟墓迁移、80%的房屋征收并交付施工。	完成土地丈量 1400 亩, 占总任务的 100%; 完成坟墓迁移 469 座, 占总任务的 93%; 完成房屋拆迁 70 座、占总任务的 93%。		着力解决好征拆工作中碰到的重点难点问题。	梅县区政府

6	华陆高速	1、整体用地手续获批（上月未完成任务）。	已报至国土资源部审核。	待批复。	指派专人跟进。	业主 五华县政府 市国土局
		2、完成 1-10 月投资 1.69 亿元；全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-10 月完成投资 2.11 亿元，占年度计划的 81.2%；累计完成投资约 2.41 亿元，占总投资的 9.4%。			业主
		3、完成 70%的土地征收、50%的坟墓迁移、40%的房屋征收并交付施工。	五华段已交地 2911 亩，占总征地亩数 2990 亩的 97%。坟墓(含金神)已完成迁移 2117 座，占需迁移总数 2414 座的 87.7 %。房屋应拆迁 72 座，已拆 6 座，完成率 8.3 %。	房屋拆除进度较慢。	加快推进征地拆迁工作。	五华县政府